Relatório da Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL/2023

NOME DA OBRA : OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de Creche Padrão
CR-1/CR-1E, com recursos provenientes do Termo de Compromisso (PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00461-DM), firmado com ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e próprios, neste município de Terra Roxa/SP.

NOME DO CONTRATADO: GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: BAIRRO VISTA ALEGRE

ORIGEM DO RECURSO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

MODALIDADE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 17/2022

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 29/11/2022

DATA DO FIM DA OBRA: 29/09/2023

VALOR TOTAL DA OBRA: 4.123.078,18(quatro milhões cento e vinte e três mil setenta e oito reais e dezoito centavos).

VALOR TOTAL APLICADO 4.123.078,18(quatro milhões cento e vinte e três mil setenta e oito reais e dezoito centavos).

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 100%

PERCENTUAL MENSAL APLICADO : 1 MEDIÇÃO 19 abril de 2023 R$ 359.466,02 8,72% aplicado.

PERCETUAL MENSAL APLICADO : 2 MEDIÇÃO 25 de maio de 2023 R$ 253.888,93 6,15 % aplicado.

PERCETUAL MENSAL APLICADO : 3 MEDIÇÃO 27 de JULHO de 2023 R$ 89.835,34 2,18 % aplicado.